

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

Determinazione n. 72 del 27-07-2026

OGGETTO: O.S. n° 22/2021 - lavori di “Demolizione e ricostruzione dell’edificio sede della scuola dell’infanzia denominata ‘Gemma Marconi’ di proprietà della ASP 1 di Teramo”. CUP: B45E21002550001 – CIG: B305B43246. Approvazione contabilità terzo SAL ordinario a tutto il 30/06/2026.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.L. n. 189/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e s.m.i.;
- l’art. 3, comma 1, del citato D.L. n. 189/2016 che prevede, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
- la D.G.R. n. 766/2016 con cui è stata approvata, ai sensi dell’art. 3 dell’art. co.1, del D.L. n.189/2016, lo schema di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo;
- l’O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

DATO ATTO che:

- il Presidente della Regione, in qualità di Vice-Commissario del Governo per la Ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17/06/2019 Art.1 comma 1 quater, ha provveduto con proprio Decreto n. 5 del 1/10/2025 a conferire l’incarico di Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Giunta Regionale;
- la scadenza della gestione Straordinaria di cui all’Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall’Art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

VISTO:

- il D.Lgs n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. n° 209/2024;
- l’OCSR n. 145/2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- l’art. 32 del D.L. 189/2016, che disciplina il controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all’art. 30 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, agli interventi di ricostruzione pubblica;
- l’OS n° 22/2021 “Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo”;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il nuovo Accordo di vigilanza, vigente dal 24 luglio 2023, sottoscritto al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del DL n. 189/2016;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'Ordinanza sopra richiamata, l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della scuola dell'infanzia denominata "Gemma Marconi", di proprietà della Azienda per i Servizi alla Persona di Teramo ASP 1, per un importo stimato di € 877.500,00;

VISTO il Decreto 11 luglio 2024, n° 1475, con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice dei contratti pubblici, il Responsabile unico del progetto (RUP), per l'intervento in oggetto, nella persona del dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica dell'Ufficio, senza soluzione di continuità rispetto alla nomina di cui al Decreto n° 1509/2021 e confermato con Decreto n° 2102/2021;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. n° 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n° 62/2013, da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con le Determinazioni Dirigenziali n° 10 del 21 gennaio 2022, n° 34 del 13/07/2022, n°121 del 23/12/2024;

VISTA l'OS n° 77/2024 recante "Incremento prezzi di interventi di opere pubbliche. Modifiche Ordinanze Speciali n. 6 del 6 maggio 2021, n. 18 del 15 luglio 2021, n. 22 del 13 agosto 2021, n. 31 del 31 dicembre 2021 e n. 43 del 31 dicembre 2022", in particolare l'art. 3 secondo cui:

- "[...] è autorizzato un incremento del contributo per un importo pari a euro 1.566.250,35. La copertura del restante costo dell'intervento è realizzata attraverso l'accesso al Conto Termico del GSE S.p.A. (euro 244.637,00) e con le economie di gara per i servizi tecnici sinora conseguite (euro 53.562,52).
- 2. Il contributo a carico del Commissario Straordinario di cui al comma 1 trova copertura come segue:
- euro 877.500,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza Speciale n. 22 del 2021;
- euro 1.566.250,35 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

DATO ATTO che:

- con Decreto USR n° 1049/2024 è stato approvato il progetto e il relativo QTE per un importo complessivo di € 2.688.237,85, a seguito dell'accettazione della pratica da parte del GSE (che ha approvato un importo di € 244.487,50, invece del richiesto pari a € 244.637,00);
- con Determinazione dirigenziale n° 65/2024 si è proceduto all'affidamento dell'incarico per la direzione lavori in favore dell'ing. Piergiuseppe Lenzi;
- con Determinazione dirigenziale n° 85/2024 si è proceduto all'affidamento dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in favore del geom. Giorgio Di Giovangiacomo;
- con Determinazione dirigenziale n° 68/2024 è stata avviata la procedura negoziata senza bando, ex art. 5, comma 1, lett. b) dell'O.S. n°22/2021, in deroga all'art. 50, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n° 36/2023 per l'affidamento dei lavori in oggetto approvandone i documenti di gara;
- con Determinazione dirigenziale n° 95 del 19/11/2024, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata senza bando espletata sulla piattaforma certificata di eProcurement "www.acquistinretepa.it", mediante lo strumento della RdO semplice e della conclusione con esito positivo delle verifiche di legge inerenti al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dal concorrente, effettuate mediante il sistema FVOE 2.0 di ANAC, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'operatore economico Di Teodoro Costruzioni s.r.l. – P.IVA: 01609100670, con sede legale in Teramo viale della Resistenza, 26 che ha offerto un ribasso di 3,11% sull'importo a base di gara, per l'importo di € 1.857.689,78, comprensivo dei costi per la manodopera e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 63.912,40, oltre IVA 10% pari a € 185.768,98, per un totale complessivo di € 2.043.458,76;
- il QTE rimodulato dopo gli affidamenti del servizio di DL e dei lavori è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
		POST GARA
A	Somme a base d'appalto	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.851.354,51
	Di cui Oneri Manodopera	€ 259.469,65



A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 63.912,40
	ribasso di gara 3,11%		-€ 57.577,13
	Totale parziale (A.1+A.2)		€ 1.857.689,78
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Spese tecniche PFTE (al netto del ribasso)		€ 11.930,86
B.1.1	Cassa spese tecniche PFTE	4%	€ 477,23
B.2	Spese tecniche definitivo-esecutivo (al netto del ribasso)		€ 85.513,25
B.2.2	Cassa spese tecniche definitivo-esecutivo	4%	€ 3.420,53
B.3	Indagini e prove (al netto del ribasso)		€ 7.150,80
B.4	Spese tecniche geologo (al netto del ribasso)		€ 5.000,34
B.4.1	Cassa spese tecniche geologo	4%	€ 200,01
B.5	Spese tecniche Direzione Lavori (al netto del ribasso)		€ 50.418,00
B.5.1	Cassa Spese tecniche Direzione Lavori	4%	€ 2.016,72
B.6	Spese tecniche CSE (al netto del ribasso)		€ 28.591,34
B.6.1	Cassa Spese tecniche CSE	5%	€ 1.429,57
B.7	Spese tecniche collaudo		€ 27.771,38
B.7.1	Cassa spese tecniche collaudo	4%	€ 1.110,86
B.8	Spese tecniche verifica progetto (al netto del ribasso)		€ 14.321,17
B.8.1	Cassa spese tecniche verifica progetto	4%	€ 572,85
B.9	Spese tecniche per assistenza scavo - Archeologo		€ 1.000,00
B.10	Spese di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (O.C.S.R. 223/2025)	2%	€ 38.305,34
B.11	IVA per Lavori in appalto	10%	€ 185.768,98
B.11.1	IVA sulle spese tecniche PFTE	22%	€ 2.729,78
B.11.2	IVA sulle spese tecniche definitivo-esecutivo	22%	€ 19.565,43
B.11.3	IVA sulle indagini e prove	22%	€ 1.573,18
B.11.4	IVA sulle spese tecniche geologo	22%	€ 1.144,08
B.11.5	IVA sulle spese tecniche Direzione Lavori	22%	€ 11.535,64
B.11.6	IVA sulle spese tecniche CSE	22%	€ 6.604,60
B.11.7	IVA sulle spese tecniche collaudo	22%	€ 6.354,09
B.11.8	IVA sulle spese tecniche verifica progetto	22%	€ 3.276,68
B.12	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi		€ 10.000,00
B.13	Spese delocalizzazione attività rif. art. 5 co. 16 O.S. 22/2021		€ 80.820,51
B.14	Imprevisti		€ 94.613,35
B.15	Economie di gara (20%)		€ 36.178,70
B.16	Nuove economie di gara (80%)		€ 91.152,79
	Totale parziale (B)		€ 830.548,06
	TOTALE A+B		€ 2.688.237,85

- In data 11/12/2024 è stato stipulato il contratto di appalto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 18 del Codice;
- In data 28/01/2025 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori come da apposito verbale acquisito al Protocollo Unico RA n° 0031130/25 del 28/01/2025;
- con Decreto USR n° 401/2025 è stato liquidato, a titolo di anticipazione del 20%, l'importo complessivo di € 408.691,76 in favore della ditta "Di Teodoro Costruzioni s.r.l";

- con Determinazione n° 62/2025, è stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva ed il nuovo QTE riformulato alla luce dei lavori aggiuntivi e degli aumenti delle spese legate alle prestazioni professionali per l'incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), mediante parziale utilizzo delle economie di gara conseguite, come dettagliatamente indicato di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
		VARIANTE
A	Somme a base d'appalto	
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.898.490,10
	Di cui Oneri Manodopera	€ 290.846,23
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 63.912,40
	ribasso di gara 3,11%	-€ 59.043,04
	Totale parziale (A.1+A.2)	€ 1.903.359,46
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
B.1	Spese tecniche PFTE (al netto del ribasso)	€ 11.930,86
B.1.1	Cassa spese tecniche PFTE 4%	€ 477,23
B.2	Spese tecniche definitivo-esecutivo (al netto del ribasso)	€ 85.513,25
B.2.2	Cassa spese tecniche definitivo-esecutivo 4%	€ 3.420,53
B.3	Indagini e prove (al netto del ribasso)	€ 7.150,80
B.4	Spese tecniche geologo (al netto del ribasso)	€ 5.000,34
B.4.1	Cassa spese tecniche geologo 4%	€ 200,01
B.5	Spese tecniche Direzione Lavori (al netto del ribasso)	€ 51.418,34
B.5.1	Cassa Spese tecniche Direzione Lavori 4%	€ 2.056,73
B.6	Spese tecniche CSE (al netto del ribasso)	€ 29.063,32
B.6.1	Cassa Spese tecniche CSE 5%	€ 1.453,17
B.7	Spese tecniche collaudo impianti e APE	€ 19.273,51
B.7.1	Cassa spese tecniche collaudo impianti e APE 4%	€ 770,94
B.8	Spese tecniche verifica progetto (al netto del ribasso)	€ 14.321,17
B.8.1	Cassa spese tecniche verifica progetto 4%	€ 572,85
B.9	Spese tecniche collaudo statico (al netto del ribasso)	€ 8.497,87
B.9.1	Cassa spese tecniche collaudo statico 4%	€ 339,91
B.10	Spese tecniche per servizio valutazione condizioni vegetative (comprehensive di cassa 4% e IVA 22%)	€ 1.107,60
B.11	Spese di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (O.C.S.R. 223/2025)	€ 39.248,05
B.12	IVA per Lavori in appalto 10%	€ 190.335,95
B.12.1	IVA sulle spese tecniche PFTE 22%	€ 2.729,78
B.12.2	IVA sulle spese tecniche definitivo-esecutivo 22%	€ 19.565,43
B.12.3	IVA sulle indagini e prove 22%	€ 1.573,18
B.12.4	IVA sulle spese tecniche geologo 22%	€ 1.144,08
B.12.5	IVA sulle spese tecniche Direzione Lavori 22%	€ 11.764,52
B.12.6	IVA sulle spese tecniche CSE 22%	€ 6.713,63
B.11.7	IVA sulle spese tecniche collaudo impianti e APE 22%	€ 4.409,78
B.11.8	IVA sulle spese tecniche verifica progetto 22%	€ 3.276,68
B.12.9	IVA spese tecniche collaudo statico 22%	€ 1.944,31

B.13	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00
B.14	Spese delocalizzazione attività rif. art. 5 co. 16 O.S. 22/2021	€ 80.820,51
B.15	Imprevisti	€ 94.613,35
B.16	Economie di gara (20%)	€ 37.586,00
B.17	Nuove economie di gara (80%) al netto costo variante	€ 36.584,72
	Totale parziale (B)	€ 784.878,38
	TOTALE A+B	€ 2.688.237,85

- con Determinazione n° 132/2025 è stato approvato il SAL n° 1 a tutto il 31/08/2025 dell'appalto in oggetto, per € 674.476,25 IVA esclusa, al netto del ribasso contrattuale del 3,11%, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 14.190,68 IVA esclusa;
- con Determinazione n° 28/2026, è stato approvato il SAL n° 2 a tutto il 15/02/2026 dell'appalto in oggetto, per € 1.240.124,98 IVA esclusa, al netto del ribasso contrattuale del 3,11%, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 23.958,10 IVA esclusa;
- con Determinazione n. 60/2026 è stata approvata per i motivi ivi indicati una seconda perizia di variante e suppletiva ed il nuovo QTE riformulato alla luce dei lavori aggiuntivi e degli aumenti delle spese legate alle prestazioni professionali per l'incarico di Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), mediante utilizzo delle economie di gara residue e di parte degli imprevisti a disposizione, come dettagliatamente indicato di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
		PRIMA VARIANTE	SECONDA VARIANTE
A	Somme a base d'appalto		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 1.898.490,10	€ 2.044.548,86
	Di cui Oneri Manodopera	€ 290.846,23	€ 337.222,23
A.2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 63.912,40	€ 63.912,40
	ribasso	-€ 59.043,04	-€ 63.585,47
	Totale parziale (A.1+A.2)	€ 1.903.359,46	€ 2.044.875,79
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B.1	Spese tecniche PFTE (al netto del ribasso)	€ 11.930,86	€ 11.930,86
B.1.1	Cassa spese tecniche PFTE	€ 477,23	€ 477,23
B.2	Spese tecniche definitivo-esecutivo (al netto del ribasso)	€ 85.513,25	€ 85.513,25
B.2.2	Cassa spese tecniche definitivo-esecutivo	€ 3.420,53	€ 3.420,53
B.3	Indagini e prove (al netto del ribasso)	€ 7.150,80	€ 7.150,80
B.4	Spese tecniche geologo (al netto del ribasso)	€ 5.000,34	€ 5.000,34
B.4.1	Cassa spese tecniche geologo	€ 200,01	€ 200,01
B.5	Spese tecniche Direzione Lavori	€ 51.418,34	€ 54.411,74
B.5.1	Cassa Spese tecniche Direzione Lavori	€ 2.056,73	€ 2.176,47
B.6	Spese tecniche CSE	€ 29.063,32	€ 30.628,96
B.6.1	Cassa Spese tecniche CSE	€ 1.453,17	€ 1.531,45
B.7	Spese tecniche collaudo impianti e APE	€ 19.273,51	€ 19.273,51
B.7.1	Cassa spese tecniche collaudo impianti e APE	€ 770,94	€ 770,94
B.8	Spese tecniche verifica progetto (al netto del ribasso)	€ 14.321,17	€ 14.321,17
B.8.1	Cassa spese tecniche verifica progetto	€ 572,85	€ 572,85
B.9	Spese tecniche per servizio valutazione condizioni vegetative (comprensive di cassa 4% e IVA 22%)	€ 1.107,60	€ 1.500,00
B.10	Spese di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (O.C.S.R. 57/2018)	€ 39.248,05	€ 42.169,23



B.11	IVA per Lavori in appalto	€ 190.335,95	€ 204.487,58
B.11.1	IVA sulle spese tecniche PFTE	€ 2.729,78	€ 2.729,78
B.11.2	IVA sulle spese tecniche Definitivo-esecutivo	€ 19.565,43	€ 19.565,43
B.11.3	IVA sulle indagini e prove	€ 1.573,18	€ 1.573,18
B.11.4	IVA sulle spese tecniche geologo	€ 1.144,08	€ 1.144,08
B.11.5	IVA sulle spese tecniche Direzione Lavori	€ 11.764,52	€ 12.449,41
B.11.6	IVA sulle spese tecniche CSE	€ 6.713,63	€ 7.075,29
B.11.7	IVA sulle spese tecniche collaudo impianti e APE	€ 4.409,78	€ 4.409,78
B.11.8	IVA sulle spese tecniche verifica progetto	€ 3.276,68	€ 3.276,68
B.12	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00	€ 5.000,00
B.13	Spese delocalizzazione attività rif. Art. 5 co 16 OS 22/2021	€ 80.820,51	€ 80.820,51
B.14	Imprevisti	€ 94.613,35	€ 8.998,91
B.15	Spese tecniche collaudo statico	€ 8.497,87	€ 8.497,87
B.16	Cassa spese tecniche colludo statico	€ 339,91	€ 339,91
B.17	IVA spese tecniche collaudo statico	€ 1.944,31	€ 1.944,31
B.18	Economie di gara (20%)	€ 37.586,00	€ 0,00
B.19	Nuove economie di gara (80%) al netto costo variante	€ 36.584,72	€ 0,00
	Totale parziale (B)	€ 784.878,38	€ 643.362,05
	TOTALE A+B	€ 2.688.237,84	€ 2.688.237,84

- che l'utilizzo delle economie di gara, su istanza dell'USR, sono state autorizzate dal sub commissario ai sensi del combinato disposto dell'art.9 co. 3 p.to a) e dell'art. 9 co. 4 p.to b) dell'OS 22/2021, con nota prot. CGRTS-0026138-P del 25/06/2026;

PRESO ATTO che in data 15/07/2026 il Direttore dei Lavori incaricato ha trasmesso a mezzo PEC acquisita in pari data al prot. n. RA0294042 (integrata con nota prot. n. RA0305445 del 24/07/2026) gli atti contabili da lui sottoscritti e controfirmati dalla ditta appaltatrice, relativi allo stato di avanzamento dei lavori n° 3 a tutto il 30/06/2026, costituiti, nella versione definitiva, dai sottoelencati documenti:

- Libretto delle misure n. 3
- Registro di contabilità n. 3
- Sommario del registro contabilità al SAL n. 3
- Stato avanzamento lavori n. 3
- Schema di Certificato di pagamento n. 3
- Disegni contabili SAL n. 3
- Documentazione fotografica SAL n. 3
- Stima manodopera SAL n. 3.

PRESO ATTO che, al 30/06/2026, dagli atti contabili trasmessi risultano eseguiti lavori per l'importo, calcolato come da elenco prezzi non ribassato, di € 1.823.900,47 (di cui € 34.207,47 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) e che applicando il ribasso offerto in sede di gara pari al 3,11% risulta l'importo lavori di € 1.768.241,02 (comprensivo dei costi della sicurezza);

DATO ATTO che lo scrivente, in qualità di RUP dell'intervento in oggetto, ha redatto e sottoscritto in data 27/07/2026 il certificato di pagamento n. 3, operando rispetto alla somma sopra riportata una ritenuta per infortuni nella misura dello 0,5% per un importo di € 8.841,21, nonché la ritenuta per il recupero dell'anticipazione erogata nella misura del 20% per un importo di € 353.648,20, risultando così a favore dell'impresa un credito pari a € 419.852,25, oltre IVA nella misura del 10%, per un importo complessivo di € 461.837,47, e che lo stesso certificato di pagamento è stato sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice;

DATO ATTO che:

- il S.A.L. è stato presentato in accordo con le disposizioni e modalità di cui al contratto di appalto e all'art. 24 del capitolato speciale;
- l'appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione alcuna la contabilità afferente al presente S.A.L.;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice Di Teodoro Costruzioni s.r.l. – P.IVA: 01609100670 mediante acquisizione del DURC prot. INPS_50838295 del 21/05/2025 con scadenza validità al 18/09/2026;
- è stato acquisito in data 23/07/2026 il DURC di congruità con esito POSITIVO rilasciato dalla competente Cassa Edile Teramo con prot. n. 20261148764;
- l'intero credito maturato dovrà essere corrisposto, previa presentazione di fatturazione elettronica secondo le modalità precisata nel capitolato speciale, alla ditta appaltatrice, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 119 comma 11 del Codice per procedere al pagamento diretto in favore dei subappaltatori o avendo gli stessi rinunciato come da apposita dichiarazione sostitutiva allegata al contratto di subappalto;
- le risorse necessarie per la liquidazione delle somme risultanti dal certificato di pagamento trovano copertura nel quadro tecnico economico dell'intervento, finanziato con i fondi stanziati dall'OS n° 22/2021, incrementati con l'OS n° 77/2024 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del DL n° 189/2016, oltre che con il cofinanziamento approvato dal GSE;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del 3° Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati a tutto il 30/06/2026 nell'ambito dell'appalto in argomento e di autorizzare la liquidazione all'Appaltatore delle relative spettanze corrispondenti al Certificato di pagamento n. 03 del 27/07/2026;

VISTO il DPR n. 62/2013 e in particolare l'art. 2 che estende gli obblighi previsti nel medesimo codice di comportamento a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VISTA la L. n° 241/1990 e il D.Lgs n° 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la normativa *“anticorruzione”* con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- Di **approvare** gli atti contabili relativi al SAL n° 3 a tutto il 30/06/2026 nell'ambito dell'appalto in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Piergiuseppe Lenzi, ed eseguiti dall'Impresa Di Teodoro Costruzioni s.r.l. – P.IVA: 01609100670, con sede legale in Teramo viale della Resistenza, 26, per un importo di € 1.768.241,02 (comprensivo dei costi della sicurezza IVA esclusa, al netto del ribasso contrattuale del 3,11%, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 34.207,47 IVA esclusa);
- Di **approvare** il Certificato di pagamento n. 3 dell'importo, al netto delle ritenute di legge e del recupero dell'anticipazione, di € 419.852,25 oltre IVA 10% per € 41.985,22 e quindi per complessivi € 461.837,47;
- Di **dare atto** che la liquidazione del credito di cui al precedente punto sarà disposta con successivo provvedimento, a seguito di presentazione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e che l'importo trova copertura nel QTE dell'intervento, finanziato con i fondi stanziati dall'OS n° 22/2021, incrementati con l'OS n° 77/2024 a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del DL n° 189/2016, oltre che con il cofinanziamento approvato dal GSE;
- di **dichiarare**, in capo allo scrivente Dirigente e RUP dell'intervento, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013;
- di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione *“Amministrazione Trasparente”* del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica USR 2016

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)