

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

Determinazione n. 77 del 07-09-2026

OGGETTO: O.S. n° 13/2021 e O.S. n° 50/2023. “Realizzazione delle reti dei sottoservizi in ambito prioritario in Comune di Campotosto e Completamento del rifacimento delle reti dei sottoservizi”. CUP: B41B21006560001 – CIG: B32B071131. Approvazione contabilità primo SAL ordinario a tutto il 31/03/2026.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il DL n. 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 3, comma 1 che, ai fini della gestione dell’attività di ricostruzione, prevede l’istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”;
- l’O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l’istituzione dell’ufficio denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016” di cui all’art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell’USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l’esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

DATO ATTO che:

- la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 687 del 21/10/2025, ha preso atto del Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n.5/2025 che, nella Sua spiegata qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016 ha conferito l’incarico di Direttore ad interim dell’USR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio “Pianificazione Territoriale e Paesaggio” della Giunta Regionale;
- la scadenza della gestione Straordinaria di cui all’Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall’art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

VISTI:

- il D.Lgs n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs 31 dicembre 2024 n° 209;
- l’OCSR n. 145/2023 recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- l’art. 32 del D.L. n. 189/2016 che disciplina il controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario Straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all’art. 30 del D.L. n. 90/2014 agli interventi di ricostruzione pubblica;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui accettazione sarà richiesta al professionista come condizione

essenziale per la stipula del contratto, a pena di mancato perfezionamento dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il vigente Accordo di vigilanza sottoscritto al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del DL n. 189/2016;

RICHIAMATE l'Ordinanza Speciale n° 13/2021 "Interventi in Comune di Campotosto" e l'Ordinanza Speciale n° 50/2023 "Interventi in comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia" nel cui contesto l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore dell'intervento di realizzazione delle reti dei sottoservizi in ambito prioritario e completamento delle reti medesime nel Comune di Campotosto;

VISTI i Decreti del Commissario Straordinario della Ricostruzione:

- n.183 del 01 aprile 2022, di liquidazione allo scrivente USR, tra gli altri, anche dell'anticipo di € 1.400.000,00 per l'intervento in oggetto, pari al 40% dell'importo programmato con O.S. n.13/2021.
- n. 713 del 04 ottobre 2023, avente per oggetto "Interventi in Comune di Campotosto capoluogo e frazioni di Mascioni, Poggio Cancelli, Ortolano, Rio Fucino e Casa Isaia" – Liquidazione anticipo all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione Abruzzo per gli interventi di cui all'art. 1 c. 1 punti 1., 4., 8., 12., 16. e17.;" con cui viene trasferito l'importo di € 600.000,00 per lo specifico intervento di "Completamento del rifacimento delle reti dei sottoservizi capoluogo", pari al 40% dell'importo programmato con O.S. n.50/2023.

VISTI il Decreto USR n° 1475 dell'11 luglio 2024 con il quale è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del vigente Codice dei contratti pubblici, il Responsabile unico del progetto per l'intervento in oggetto, nella persona del dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica dell'Ufficio;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. n° 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n° 62/2013 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con le Determinazioni dirigenziali n° 3/2022 e n° 84/2023;

VISTO il Decreto USR n° 591 del 21.03.2024 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di che trattasi, redatto dalla Società Tonelli Ingegneria s.r.l., per una spesa complessiva di € 5.000.000,00 comprensiva di lavori e somme a disposizione;

DATO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n° 46 del 12.06.2024 è stato affidato l'incarico di direzione e contabilità dei lavori all'ing. Corrado Tiburzi, con studio professionale in via dei Laghi, n° 39/A, Avezzano (AQ) – 67051, P.IVA: 01365790664;
- con Determinazione dirigenziale n° 47/2024 è stato affidato l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione all'ing. Massimo Marini, con studio professionale in Corso De Michetti, n° 57, Teramo (TE) – 64100, P.IVA: 00795350677;
- con Determinazione dirigenziale n° 87 del 31.10.2024 è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto in favore della società Ing. Marano & C. s.r.l., con sede legale in Largo Rosciano, 12 – 64046 Montorio al Vomano (TE), P.IVA: 01456730678, che ha offerto un ribasso del 17,25% sull'importo assoggettato a ribasso di € 2.943.840,23, per un importo contrattuale complessivo di € 2.436.027,79, oltre oneri per la sicurezza pari a € 152.736,52 e costi per la manodopera pari a € 604.591,53, IVA esclusa;

- l'appaltatore ha prodotto garanzia definitiva ex art. 117 del D.lgs. 36/2023 n. 2427502 emessa dalla compagnia Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. il 03/12/2024, a garanzia degli obblighi nascenti dal presente contratto, dell'importo di € 159.668,00, corrispondente al 5% dell'importo contrattuale;
- ai fini della stipula l'appaltatore ha prodotto polizza assicurativa CAR n. 1003415335 emessa dalla compagnia HDI Assicurazioni S.P.A. il 09/12/2024 per danni di esecuzione, per responsabilità civile, terzi e garanzia di manutenzione, in corso di validità che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00;
- in data 04.11.2024, ai sensi dell'art. 50, c. 6, del Codice dei contratti pubblici, il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna anticipata dei lavori come da apposito verbale;
- in data 18/12/2024 è stato stipulato il contratto di appalto coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 18 del Codice;

PRESO ATTO che in data 15/07/2026 il Direttore dei Lavori incaricato, ing. Corrado Tiburzi, ha trasmesso a mezzo PEC, acquisita in pari data al prot. RA n. 0293997, gli atti contabili da lui sottoscritti e controfirmati dalla ditta appaltatrice, successivamente integrati con PEC recepite ai prot. RA nn. 0308160, 0308165 e 0308170 del 27/07/2026, relativi al SAL n° 1 a tutto il 31/03/2026 costituiti, nella versione definitiva, dai sottoelencati documenti:

- Libretto delle misure n. 1
- Registro di contabilità n. 1
- Sommario del registro di contabilità al SAL n.1
- Disegni contabili SAL n.1
- Giornale dei lavori
- Documentazione fotografica
- Stima incidenza manodopera
- Formulare di cantiere
- DURC di congruità
- Piano di lavoro amianto e documentazione correlata
- Certificato di pagamento lavori
- Certificato di pagamento sorveglianza archeologica

PRESO ATTO che, nel corso dei lavori, è emersa la necessità di eseguire lavorazioni non previste in contratto e di impiegare materiali di specie diversi da quelli ivi contemplati, con conseguente introduzione di nuovi prezzi per lavorazioni e materiali, come da verbali di concordamento nuovi prezzi del 24/04/2025 e del 18/12/2025, sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dall'impresa appaltatrice, nei quali si dà atto che l'introduzione dei predetti nuovi prezzi non comporta variazione dell'importo complessivo dei lavori appaltati;

DATO ATTO che i nuovi prezzi sono stati determinati sulla base dei seguenti prezziari: Prezzario Regione Abruzzo 2023 (n. 22 voci), Prezzario Cratere Centro Italia 2022 (n. 30 voci) e Prezzario Regione Marche 2023 (n. 1 voce), per complessive n. 53 voci;

RITENUTO che, rispetto a quanto rappresentato dal Direttore dei Lavori e CSE, le modifiche al progetto esecutivo sopra descritte configurano modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 120, c. 7, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, e pertanto sempre consentite ai sensi del c. 5 del medesimo articolo, non costituendo variante in corso d'opera al progetto approvato;

PRECISATO che durante le fasi di scavo in un tratto della Linea 2 esterno al centro storico, come riportato nel verbale di sopralluogo n.5 del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ing. Massimo Marini,

redatto in data 15/07/2025, sono stati rinvenuti rifiuti di origine edilizia tra cui materiale contenente amianto, la cui presenza ha reso necessaria l'attivazione delle procedure di bonifica previste dalla normativa ambientale vigente;

PRESO ATTO che dagli atti contabili trasmessi risultano al 31/03/2026 eseguiti lavori per un importo calcolato come da elenco prezzi non ribassato, di € 1.080.689,76 (di cui € 246.709,05 per oneri della manodopera e € 74.566,05 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) e che applicando il ribasso offerto in sede di gara pari al 17,25% sulla componente soggetta a ribasso, al netto dell'incidenza della manodopera (IM = 17,25%), risulta un importo complessivo dei lavori pari a € 949.690,73 (comprensivo dei costi della manodopera e costi della sicurezza non soggetti a ribasso);

DATO ATTO che lo scrivente, in qualità di RUP dell'intervento in oggetto, ha sottoscritto il Certificato di Pagamento n. 1 operando, rispetto alla somma sopra riportata di € 1.039.436,51:

- una ritenuta per infortuni nella misura dello 0,50% per un importo pari a € 4.748,45;
- nessuna detrazione a titolo di recupero dell'anticipazione contrattuale, non essendo stata erogata anticipazione ai sensi dell'art. 125 del Codice;
- nessuna detrazione a titolo di certificati di pagamento precedenti, trattandosi del primo SAL;

risultando così a favore dell'impresa un credito pari a € 944.942,28, oltre IVA nella misura del 10%, pari a € 94.494,23, per un importo complessivo di € 1.039.436,51 e che lo stesso Certificato di Pagamento n. 1 è stato controfirmato dal Direttore dei Lavori;

DATO ATTO che:

- il S.A.L. è stato presentato in accordo con le disposizioni e modalità di cui al contratto di appalto e al capitolato speciale;
- l'appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione alcuna la contabilità afferente al presente S.A.L.;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice Ing. Marano & C. s.r.l. – P.IVA: 01456730678, mediante acquisizione del DURC prot. INAIL_55472292 in corso di validità;
- è stato acquisito il DURC di congruità con esito POSITIVO, rilasciato dalla competente Cassa Edile con prot. n. omissis del 07/08/2026;
- l'intero credito maturato dovrà essere corrisposto, previa presentazione di fatturazione elettronica secondo le modalità precisate nel capitolato speciale, alla ditta appaltatrice, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 119 c. 11 del Codice per procedere al pagamento diretto in favore dei subappaltatori o avendo gli stessi rinunciato come da apposita dichiarazione sostitutiva allegata al contratto di subappalto;
- le risorse necessarie per la liquidazione delle somme risultanti dal certificato di pagamento trovano copertura nel quadro tecnico economico dell'intervento, finanziato con i fondi stanziati dalle Ordinanze Speciali n° 13/2021 e n° 50/2023, a valere sulle risorse di cui all'art. 4 del D.L. n° 189/2016;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo, espresse con nota prot. n. 0018708 del 18/12/2023 nell'ambito della Conferenza dei Servizi speciale di cui al Verbale n. 2 del 20.12.2023, e recepite all'art. 2.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, le operazioni di scavo sono state accompagnate da sorveglianza archeologica a cura di tecnico archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge, i cui oneri sono posti a carico della committenza ai sensi della medesima prescrizione;

PRESO ATTO che le relative spese sono state sostenute dall'Impresa appaltatrice Ing. Marano & C. s.r.l. e che il Direttore dei Lavori ha trasmesso la documentazione giustificativa del prezzo unitario determinato, non assoggettato a ribasso contrattuale trattandosi di oneri prescritti dall'Ente di tutela e posti a carico della committenza;

RICHIAMATA la PEC, recepita al prot.RA n.0465701 del 24/11/2025 con cui la ditta esecutrice ha trasmesso le relazioni sui servizi di sorveglianza archeologica svolti da aprile a ottobre 2025;

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha trasmesso la contabilità relativa al servizio di sorveglianza archeologica prestato nel periodo di riferimento del SAL n. 1 per un importo di € 35.913,60 IVA esclusa;

DATO ATTO che lo scrivente, in qualità di RUP, ha sottoscritto il Certificato di Pagamento n. 2, relativo alla sorveglianza archeologica sostenute dall'Impresa appaltatrice, per un importo di € 35.734,03 (al netto della ritenuta infortuni pari ad € 179,57), oltre IVA nella misura del 10%, pari a € 3.573,40, per un importo complessivo di € 39.307,43;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del 1° Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati a tutto il 31/03/2026 nell'ambito dell'appalto in argomento e di autorizzare la liquidazione all'Appaltatore delle relative spettanze corrispondenti ai certificati di pagamento;

VISTO il DPR n. 62/2013 e in particolare l'art. 2 che estende gli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;

VISTA la L. n° 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la normativa "anticorruzione";

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di **approvare** gli atti contabili relativi al SAL n° 1 a tutto il 31/03/2026 dell'appalto in oggetto, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Corrado Tiburzi, ed eseguiti dall'Impresa Ing. Marano & C. s.r.l. – P.IVA: 01456730678, con sede legale in Largo Rosciano, 12 – 64046 Montorio al Vomano (TE), per un importo lavori di € 949.690,73 IVA esclusa, al netto del ribasso contrattuale del 17,25% sulla componente soggetta a ribasso, comprensivo dei costi della manodopera e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2. Di **approvare** il Certificato di pagamento n. 1 dell'importo, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,50%, di € 944.942,28, oltre IVA 10% nella misura del 10%, pari a € 94.494,23, per un importo complessivo di € 1.039.436,51;
3. Di **approvare** il Certificato di pagamento n. 2, relativo al servizio di sorveglianza archeologica prescritto dalla Soprintendenza con oneri a carico della committenza, per un importo di € 35.734,03 (al netto della ritenuta infortuni pari ad € 179,57), oltre IVA nella misura del 10%, pari a € 3.573,40, per un importo complessivo di € 39.307,43;
4. Di **dare atto** che la liquidazione dei crediti di cui ai precedenti punti 2 e 3 sarà disposta con successivo provvedimento, a seguito di presentazione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e che l'importo da liquidare trova copertura nel quadro tecnico economico dell'intervento, finanziato con i fondi stanziati dalle Ordinanze Speciali n° 13/2021 e n° 50/2023, e anticipati allo scrivente USR con i richiamati Decreti del Commissario Straordinario n. 183/2022 e n.713/2023 per il 40% dell'importo complessivamente programmato;
5. Di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica USR 2016

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente)