

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 58 DEL 05/12/2022

OGGETTO: ID_55 OCSR n. 109 del 23 dicembre 2020. Ex OCSR n. 56 del 10 maggio 2018. “Intervento di riparazione con miglioramento sismico del rifugio montano, di proprietà del COMUNE DI CORTINO sito in località Macchiatornella, Comune di CORTINO (TE)”. STATO FINALE.

CUP: F39D18000070001 - CIG: 8778465A7A

Parere di congruità all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta e valutazione dei maggiori costi dovuti a revisione prezzi ai sensi dell'art. 4 co. 1 dell'OCSR 126/2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legge 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016, e ss.mm.ii. recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n.229, pubblicata nella G.U. n.294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i. e in particolare:

- l'art.1, comma 5, in forza del quale i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vicecommissari per gli interventi di cui al medesimo decreto, in stretto raccordo con il commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto;
- l'art.2 recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 766 del 22 novembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Abruzzo;

RICHIAMATO l'art.1 comma 450 della Legge 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio) con il quale si dispone la proroga al 31.12.2022 dello stato di emergenza e della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

VISTE le Ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma:

- n. 56/2018 recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;
- n. 109/2020 recante “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”;
- n. 126/2022 “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti”, in particolare l'art. 1 recante “Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia – Edizione 2022” e l'art. 4 recante “Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni”;

VISTA la Circolare del Commissario Straordinario prot. n. 7013 del 23 maggio 2018 modificata dall'Ordinanza Commissariale n. 90/2020 recante "Criteri e modalità per il razionale impiego delle risorse stanziare per gli interventi di ricostruzione pubblica";

VISTE le Linee Guida per l'attuazione degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 recanti le misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione privata, approvate con Decreto Commissariale n. 329 del 07 luglio 2022;

VISTA la Circolare CGRTS-0026177-P del 26/10/2022 recante "Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022: indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai Fondi di cui all'art. 4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli Edifici di culto";

VISTO il Decreto – legge 18 aprile 2019, n.32, come modificato con la legge di conversione 14 Giugno 2019, n.55, c.d. Decreto Sblocca Cantieri, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*";

VISTO il D.M. del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30.04.2021 recante "*Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale degli interventi di cui all'art.94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 06 giugno 2001, n.380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art.93*";

VISTO il Decreto del Direttore dell'USR Abruzzo n. 762 del 17.05.2021 di approvazione del Progetto definitivo/esecutivo e concessione del contributo per l'intervento di riparazione con miglioramento sismico del rifugio montano di proprietà del COMUNE DI CORTINO sito in Località Macchiatornella, Comune di CORTINO (TE)" per un importo complessivo di € 160.000,00 comprensivi di lavori e somme a disposizione;

VISTO il contratto di appalto, sotto forma di scrittura privata, sottoscritto in data 12.07.2021, tra il Comune di Cortino (CF: 80004350676), nella persona dell'Ing. Claudia Moriconi delegato alla stipula dei contratti e Responsabile Area Sisma, e il Sig. Giuseppe D'Orsini in qualità di legale rappresentante della ditta Impresa D'Orsini srl - (P.IVA: 01689890679) con sede in Frazione Tottea via Piane n. 10 a Crognaleto (TE), per l'esecuzione dei lavori per un importo complessivo di € 110.847,96 comprensivi di € 105.663,36 di lavori e € 5.184,60 di oneri per la sicurezza, e al netto di IVA e ribasso d'asta pari al 1,30%;

VISTO il Quadro Economico di progetto post gara, rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, dal quale si evincono le economie da ribasso d'asta derivanti dall'espletamento della gara per i lavori che ammontano ad € 1.530,89 comprensivi di IVA;

VISTA la documentazione tecnico – amministrativa relativa allo Stato Finale con adeguamento prezzi al Prezzario Unico Centro Italia 2022, trasmessa dal Soggetto Attuatore con nota PEO del 13/06/2022, acquisita in data 14/06/2022 al prot. RA n. 0229347 del 14/06/2022 e successive integrazioni di cui l'ultima trasmessa con nota PEO del 24/11/2022, acquisita in data 28/11/2022 al Prot. RA n. 0506984;

CONSIDERATO che:

- il giorno 26 agosto 2021 sono iniziati i lavori;
- a seguito della pubblicazione dell'OCSR 126/2022 del 24.05.2022 il DL, Ing. Ivan Di Gialleonardo, ha provveduto ad applicare allo Stato Finale dei lavori l'adeguamento prezzi, con un conseguente aumento del costo di € 19.176,56, per un importo complessivo pari ad € 131.416,24;

VISTO il nuovo quadro economico aggiornato alla revisione prezzi, dal quale si è potuto evincere che alle compensazioni si è provveduto utilizzando tutte le economie disponibili e le somme non utilizzate per l'intervento in parola, e che pertanto il nuovo fabbisogno richiesto è pari ad € 177.176,36, rispetto al contributo assegnato con Decreto USR n. 762 del 17 maggio 2021, di € 160.000,00;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, ove sia attestata la carenza di copertura finanziaria, il soggetto attuatore avanza documentata istanza di integrazione del finanziamento al competente Ufficio Speciale per le Ricostruzione che, vagliata la richiesta, concede il contributo integrativo attingendo al "Fondo speciale per le compensazioni" di cui al presente comma e del comma 2 recante "gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ai fini dell'assegnazione delle predette risorse, trasmettono al Commissario straordinario, con cadenza mensile, la ricognizione dei fabbisogni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente";

ACCERTATO che le maggiori somme sono da considerarsi congrue, ammissibili e coerenti con il finanziamento concesso e sono derivate esclusivamente dall'allineamento con il Prezzario Unico Centro Italia 2022 vigente;

RICHIAMATO il documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale i tecnici istruttori dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 1 hanno proceduto a riscontrare, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Ordinanza n. 126/2022, l'accogliibilità della richiesta di accesso al Fondo speciale per le compensazioni, per una somma pari ad € 17.176,36, come da tabella seguente:

a	Contributo programmato con OCSR n. 109/2020 e approvato con Decreto del Direttore URS n. 762 del 17 maggio 2021	€ 160.000,00
b	Cofinanziamento	0,00
c	Quota Conto Termico simulato (art. 4 comma 4 OCSR n.126/2022)	0,00
d	Costo del progetto esecutivo a seguito dell'OCSR n.126/2022	€ 177.176,36
e	Copertura da economie derivate dalla realizzazione di altre OOPP	€ 0,00
f	Importo a valere sul fondo di cui all'art. 4 comma 1 OCSR n.126/2022	€ 17.176,36
g	Importo da richiedere sul fondo di cui all'art. 4 commi 3 e 5 OCSR n.126/2022	€ 0,00
h	Contributo provvisorio (d-c-b-a)	€ 17.176,36

RITENUTO necessario provvedere al rilascio della determinazione motivata di ammissibilità del maggior costo di € 17.176,36 dovuto alla revisione prezzi, al fine di poter acquisire dal Commissario Straordinario il decreto di finanziamento dell'importo eccedente, per l'intervento di riparazione del danno con miglioramento sismico del rifugio montano di proprietà del COMUNE DI CORTINO sito in Località Macchiatornella, Comune di CORTINO (TE);

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi di legge.

1. **di dare atto** che l'importo del contributo per i lavori di riparazione del danno con miglioramento sismico del rifugio montano di proprietà del COMUNE DI CORTINO sito in Località Macchiatornella, Comune di CORTINO (TE), CUP: F39D18000070001 e CIG: 8778465A7A, rilasciato con Decreto n. 762 del 17.05.2021 è pari a € 160.000,00 di cui € 107.055,08 per lavori a base di gara, € 5.184,60 oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 47.760,32 somme a disposizione dell'Amministrazione. A seguito di espletamento della gara per l'affidamento dei lavori, l'impresa aggiudicataria ha effettuato un ribasso d'asta del 1,30% generando economie per € 1.391,72 al netto di IVA;

2. **di esprimere**, in riferimento ai lavori di cui al punto n. 1, sulla base della puntuale istruttoria tecnico-amministrativa dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 1 che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, **il proprio parere favorevole di congruità tecnico-economica relativa allo STATO FINALE dei lavori con adeguamento prezzi**, in merito alla necessità e all'ammissibilità del maggior costo del finanziamento rispetto a quello rilasciato con Decreto n. 762 del 17.05.2021, per un importo complessivo pari a € 177.176,36 di cui € 126.231,64 per lavori a base di gara, € 5.184,60 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 45.760,12 somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. **di accertare** che i maggiori costi dovuti all'aumento prezzi sono pari ad **€ 17.176,36 omnicomprendivi, al netto dei ribassi d'asta e delle somme accantonate per gli imprevisti** e che trovano copertura finanziaria nelle risorse di cui all'art. 4 comma 1 dell'Ordinanza Commissariale n. 126/2022;
4. **di trasmettere il presente atto al Commissario Straordinario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 e 2 dell'Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022;**
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del portale istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n°33/2013, nonché dell'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica
Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)