

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

Determinazione n. 83 del 15-09-2026

OGGETTO: OS n. 22 /2021. Proposta di approvazione progetto di fattibilità tecnico - economica con maggiori costi per l'intervento di miglioramento sismico dell'edificio denominato Casa dello Sport sito in via Taraschi a Teramo. Integrazione Determinazione n. 20/2026. CUP: B42C21001420001

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con DL n. 189/2016 e ss.mm.ii., sono state adottate le prime norme per disciplinare gli *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016"*;

DATO ATTO che:

- la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 687 del 21/10/2025, ha preso atto del Decreto n. 5/2025 del Presidente della Regione Abruzzo, che nella Sua spiegata qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016, ai sensi della L.R. n. 8 del 17/06/2019 Art.1 c. 1 quater, ha provveduto a conferire l'incarico di Direttore ad interim dell'USR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio "Pianificazione Territoriale e Paesaggio" della Giunta Regionale;
- l'art. 1, c. 570 della L. n.199/2025 ha prorogato la scadenza della gestione Straordinaria di cui all'art. 1 comma 4 del D.L. 17/10/2016 n. 189 al 31/12/2026;

CONSIDERATO che con OS n° 22/2021 il Commissario Straordinario per la Ricostruzione dei danni del sisma 2016 ha individuato l'USR Abruzzo come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell'intervento di *"Miglioramento sismico dell'edificio denominato Casa dello sport"* sito in via Taraschi a Teramo, di proprietà della Regione Abruzzo, per un importo stimato di € 2.089.500,00 e l'ing. Fulvio Maria Soccodato quale sub-commissario competente con funzione di coordinamento;

CONSIDERATO che Il Direttore dell'USR Abruzzo ha nominato, con proprio Decreto n.1509 del 07/09/2021, il dott. Piergiorgio Tittarelli come Responsabile unico del procedimento, per l'attuazione dell'intervento in argomento, incarico confermato con Decreto del Direttore USR n. 2102 del 16/11/2021 e, da ultimo, con Decreto del Direttore USR n. 1475 del 11/07/2024;

VISTA la propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 40 del 02/05/2023 con la quale si conferiva all'Arch. Valterio Mastrangelo, in forze presso l'USR Abruzzo, l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di riparazione e miglioramento sismico dell'edificio denominato "Casa dello Sport" e congiuntamente si nominavano componenti del gruppo di Supporto al RUP i colleghi Ing. Caterina Mariani, Arch. Chiara Conte, Ing. Biagino Masiello, Dott.ssa Giuliana Marroncelli, Geom. Alessandra Madonna e Dott. Renzo Andreoni;

CONSIDERATO che, in virtù della notevole mole di lavoro dei dipendenti dell'USR, era stata modificata l'intenzione iniziale di condurre la progettazione internamente e, con la Determinazione Dirigenziale n°76 del 04/10/2024, era stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a professionisti esterni, nello specifico all'RTP composto dall' Arch. Fantone Gabriella (mandataria), Ing. Sangiacomo Romano (mandante), Ing. Sulpizi Tommaso (mandante), Ing. Di Pietro Erika (mandante);

RITENUTO pertanto necessario aggiornare la propria precedente Determinazione, e di conseguenza, il gruppo di supporto al RUP specificando l'effettivo personale che ha operato, quale lo stesso Arch. Valterio

Mastrangelo che in collaborazione con l'Ing. Caterina Mariani ha eseguito la verifica del progetto nel livello PFTE, cui si provvederà con successivo atto amministrativo;

DATO ATTO che lo scrivente USR, nonché Soggetto Attuatore, ha inteso avvalersi delle facoltà acceleratorie introdotte dall'art. 6 dell'OS n. 22/2021 in cui si dispone che *"Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'OCSR n. 110/2020"*;

DATO ATTO che la predetta Conferenza si è svolta il giorno 17 febbraio 2026 con la partecipazione di tutti gli Enti interessati al rilascio di pareri e nulla osta e che la stessa si è conclusa con esito positivo circa l'approvazione del progetto proposto;

VISTA la propria precedente Determinazione Dirigenziale n. 20 del 27/02/2026 con la quale, all'esito dello svolgimento della conferenza, era stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica con maggiori costi e che la stessa non era stata inviata al Commissario in attesa della trasmissione della determina di conclusione della Conferenza dei servizi speciale da parte del sub commissario;

DATO ATTO che in data 07/09/2026 con nota registrata al Prot. RA 0350795/26 è stata trasmessa la succitata Determinazione motivata di conclusione della conferenza speciale N. 145 del 07/09/2026, con il corredato verbale;

CONSIDERATO altresì che il RUP ha accertato nel contempo la necessità di richiedere al CONI il parere per la conformità degli impianti sportivi e dei servizi connessi dell'edificio in oggetto, vista la presenza di un locale adibito a palestra all'interno dello stabile;

VISTO il parere positivo N. 172/2026 in data 14/07/2026 rilasciato dal CONI con POS.N. 0134/2026, a seguito di trasmissione della documentazione progettuale sulla piattaforma dedicata in data 18/05/2026 e successive integrazioni;

RITENUTO di aggiornare il rapporto finale di "verifica del progetto" sul PFTE, sottoscritto dall'ing. Caterina Mariani, responsabile dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2, e dall'arch. Valterio Mastrangelo tenendo conto del suddetto parere del CONI e delle prescrizioni di cui al verbale di conclusione della conferenza di servizi speciale;

VISTO il rapporto finale di "verifica del progetto" aggiornato in data 14/09/2026, sottoscritto dall'ing. Caterina Mariani, responsabile dell'Ufficio Tecnico e Vigilanza 2, e dall'arch. Valterio Mastrangelo, rapporto redatto ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 5, e all'art. 36 dell'Allegato I.7, del D.lgs. n. 36/2023, controfirmato dal capogruppo dell'RTP incaricati della progettazione, e concluso con esito positivo, con prescrizioni per il successivo livello di progettazione;

CONFERMATO che l'ipotesi progettuale di fattibilità tecnico-economica inoltrata prevede un costo complessivo dell'intervento pari a € 7.176.958,03 a cui si aggiunge la somma di € 19.966,44, 20% delle economie di gara finora espletate, per un totale di € 7.196.924,47 onnicomprensivo di lavori e somme a disposizione, ben maggiore di quello stimato con l'Ordinanza Speciale n. 22 del 13 agosto 2021 come da quadro economico sotto riportato:

UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO
(D.L. 189/2016)



QUADRO TECNICO ECONOMICO						
A			PROGETTO	PROGETTO - POST GARE	CONTRIBUTO DA CONCEDERE	
	Somme a base d'appalto					
A.1	Opere edili		€ 2.032.031,31	€ 2.032.031,31	€ 2.032.031,31	
A.2	Opere strutturali		€ 1.660.208,58	€ 1.660.208,58	€ 1.660.208,58	
A.3	Impianti elettrici e fotovoltaico		€ 624.481,28	€ 624.481,28	€ 624.481,28	
A.4	Impianto idrico sanitario		€ 208.682,43	€ 208.682,43	€ 208.682,43	
A.5	Impianto climatizzazione, ventilazione		€ 514.979,55	€ 514.979,55	€ 514.979,55	
A.6	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		€ 5.040.383,15	€ 5.040.383,15	€ 5.040.383,15	
A.7	Di cui Oneri Manodopera		€ 1.452.266,58	€ 1.452.266,58	€ 1.452.266,58	
A.8	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 302.294,29	€ 302.294,29	€ 302.294,29	
	Totale parziale A (A.6+A.8)		€ 5.342.677,44	€ 5.342.677,44	€ 5.342.677,44	
B	Somme a disposizione dell'amministrazione					ECONOMIE
	SPESE TECNICHE					
B.1	Spese tecniche prog. PFTE/esec e CSP (al netto della riduzione forfettaria del 30%) (Det.76 del 04/10/2024)		€ 153.896,40	€ 107.727,48	€ 107.727,48	46.168,92 €
B.1.1	Cassa Spese tecniche prog. def/esec e CSP	4%	€ 6.155,86	€ 4.309,10	€ 4.309,10	1.846,76 €
B.2	Addendum per spese tecniche prog. PFTE/esec e CSP		€ 76.948,20	€ 53.863,74	€ 53.863,74	23.084,46 €
B.2.1	Cassa Spese tecniche addendum per spese tecniche prog. PFTE/esec e CSP	4%	€ 3.077,93	€ 2.154,55	€ 2.154,55	923,38 €
B.3	Indagini Strutturali (al netto della riduzione forfettaria del 20%) (Det. N.79 del 22/10/2024)		€ 21.674,85	€ 17.789,76	€ 17.789,76	3.885,09 €
B.4	Spese tecniche relazione geologica e risp. sism. (al netto della riduzione forfettaria del 30%) (Det.100 del 26/11/2024)		€ 16.370,69	€ 11.459,48	€ 11.459,48	4.911,21 €
B.4.1	Cassa spese tecniche relazione geologica e risp. sism.	4%	€ 654,83	€ 458,38	€ 458,38	196,45 €
B.5	Spese Archeologo (al netto del ribasso) (Det. N. 102 del 28/11/2024)		€ 500,00	€ 490,00	€ 490,00	10,00 €
B.5.1	Cassa Archeologo	4%	€ 20,00	€ 19,60	€ 19,60	0,40 €
B.6	Spese per saggi stratigrafici preliminari (al netto del ribasso) (Det. N. 78 del 15/10/2024)		€ 3.780,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	280,00 €
B.7	Spese per indagini geologiche, geotecniche e sismiche (al netto del ribasso) (Det. N.28 del 21/02/2025)		€ 5.230,15	€ 4.707,13	€ 4.707,13	523,02 €
B.8	Spese tecniche Direzione Lavori		€ 189.531,98	€ 189.531,98	€ 189.531,98	0,00 €
B.8.1	Cassa Spese tecniche Direzione Lavori	4%	€ 7.581,28	€ 7.581,28	€ 7.581,28	0,00 €
B.9	Spese tecniche CSE		€ 114.698,31	€ 114.698,31	€ 114.698,31	0,00 €
B.9.1	Cassa Spese tecniche CSE	4%	€ 4.587,93	€ 4.587,93	€ 4.587,93	0,00 €
B.10	Spese tecniche collaudo tecnico amministrativo		€ 36.703,46	€ 36.703,46	€ 36.703,46	0,00 €
B.10.1	Cassa spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	4%	€ 1.468,14	€ 1.468,14	€ 1.468,14	0,00 €
B.11	Spese tecniche collaudo statico		€ 22.600,86	€ 22.600,86	€ 22.600,86	0,00 €
B.11.1	Cassa spese tecniche collaudo statico	4%	€ 904,03	€ 904,03	€ 904,03	0,00 €
B.12	Spese tecniche collaudo tecnico funzionale degli impianti		€ 22.885,83	€ 22.885,83	€ 22.885,83	0,00 €
B.12.1	Cassa spese tecniche collaudo funzionale degli impianti	4%	€ 915,43	€ 915,43	€ 915,43	0,00 €
B.13	Spese per certificazione energetica		€ 13.879,17	€ 13.879,17	€ 13.879,17	0,00 €
B.13.1	Cassa spese per certificazione energetica	4%	€ 555,17	€ 555,17	€ 555,17	0,00 €
B.14	Spese per accatastamento e SCAGI		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	0,00 €
B.14.1	Cassa per spese di accatastamento e SCADI	4%	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	0,00 €
B.15	Spese tecniche verifica progetto esecutivo		€ 61.563,79	€ 61.563,79	€ 61.563,79	0,00 €
B.15.1	Cassa spese tecniche verifica progetto esecutivo	4%	€ 2.462,55	€ 2.462,55	€ 2.462,55	0,00 €
B.16	Incentivi di cui all'art. 45 D.Lgs 36/2023 (O.C.S.R. 178/2024) - Lavori (importo onnicomprensivo)	2%	€ 106.853,55	€ 106.853,55	€ 106.853,55	0,00 €
	SPESE PER IVA					
B.17	IVA per Lavori in appalto	10%	€ 534.267,74	€ 534.267,74	€ 534.267,74	0,00 €
B.18	IVA sulle spese tecniche prog. PFTE/esec e CSP	22%	€ 35.211,50	€ 24.648,05	€ 24.648,05	10.563,45 €
B.19	IVA sull'addendum spese tecniche prog. PFTE/esec e CSP	22%	€ 17.605,75	€ 12.324,02	€ 12.324,02	5.281,72 €
B.20	IVA sulle spese archeologo	22%	€ 114,40	€ 112,11	€ 112,11	2,29 €
B.21	IVA sulle Indagini Strutturali	22%	€ 4.768,47	€ 3.913,75	€ 3.913,75	854,72 €
B.22	IVA sulle spese tecniche geologo	22%	€ 3.745,61	€ 2.621,93	€ 2.621,93	1.123,68 €
B.23	IVA sulle spese per saggi stratigrafici	22%	€ 831,60	€ 770,00	€ 770,00	61,60 €
B.24	IVA sulle indagini geologiche. Geotecniche e sismiche	22%	€ 1.150,63	€ 1.035,57	€ 1.035,57	115,06 €
B.25	IVA sulle spese tecniche Direzione Lavori	22%	€ 43.364,92	€ 43.364,92	€ 43.364,92	0,00 €
B.26	IVA sulle spese CSE	22%	€ 26.242,97	€ 26.242,97	€ 26.242,97	0,00 €
B.27	IVA sulle spese tecniche collaudo tecnico amministrativo	22%	€ 8.397,75	€ 8.397,75	€ 8.397,75	0,00 €
B.28	IVA sulle spese tecniche collaudo statico	22%	€ 5.171,08	€ 5.171,08	€ 5.171,08	0,00 €
B.29	IVA sulle spese tecniche collaudo tecnico funzionale degli impianti	22%	€ 5.236,28	€ 5.236,28	€ 5.236,28	0,00 €
B.30	IVA sulle spese tecniche per certificazione energetica	22%	€ 3.175,55	€ 3.175,55	€ 3.175,55	0,00 €
B.31	IVA sulle spese tecniche per accatastamento e SCAGI	22%	€ 2.288,00	€ 2.288,00	€ 2.288,00	0,00 €
B.32	IVA sulle spese tecniche verifica progetto esecutivo	22%	€ 14.085,79	€ 14.085,79	€ 14.085,79	0,00 €
	SPESE PER ALLACCI ED IMPREVISTI					
B.33	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	0,00 €
B.34	Imprevisti	5%	€ 267.133,87	€ 267.133,87	€ 267.133,87	0,00 €
	LAVORI IN ECONOMIA (messa in sicurezza)					
B.35	Spese per servizio di pulizia e conferimento di materiali in discarica propedeutico alla realizzazione dell'intervento (Decreto. N. 2182 del 09/10/2024) (comprensivo di IVA)		€ 17.568,00	€ 17.568,00	€ 17.568,00	0,00 €
B.36	Spese per impianto di videosorveglianza (Decreto. N. 2656 del 25/11/2024) (comprensivo di IVA)		€ 5.978,00	€ 5.978,00	€ 5.978,00	0,00 €
B.37	Spese per smaltimento rifiuti propedeutico alla realizzazione dell'intervento (Decreto. N. 144 del 24/01/2025) (comprensivo di IVA)		€ 11.590,00	€ 11.590,00	€ 11.590,00	0,00 €
B.38	Spese per messa in sicurezza danneggiati (Decreto. N. 556 del 17/03/2025 e n. 557 del 17/03/2025) (comprensivo di IVA)		€ 10.284,50	€ 10.284,50	€ 10.284,50	0,00 €
	Totale parziale (B)		€ 1.934.112,80	€ 1.834.280,59	€ 1.834.280,59	
	(C) TOTALE A+B		€ 7.276.790,24	€ 7.176.958,03	€ 7.176.958,03	
	(D) TOTALE ECONOMIE					99.832,21 €
	(E) ECONOMIE UTILIZZABILI (20% DI (D))					€ 19.966,44
	(F) CONTRIBUTO (C) + (E)					€ 7.196.924,47
		(G)	Importo programmato con O.S. 22/21			2.089.500,00
		(F)-(G)	Maggiore onere a valere sul Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali			5.107.424,47 €

RIBADITO, come illustrato nelle premesse della propria precedente Determinazione n. 20/2026, che:

- l'esito delle indagini effettuate sulle strutture, l'individuazione del quadro fessurativo nonché la verifica di vulnerabilità sismica hanno evidenziato l'insufficienza di un intervento di semplice riparazione del danno come prevista nella programmazione, ma l'esigenza di interventi strutturali consistenti e diffusi sia sulle strutture portanti in muratura e in c.a. sia su tutti gli orizzontamenti al fine di garantire il ripristino della agibilità sismica dell'immobile;
- necessariamente l'intervento sulle strutture ha comportato il ripristino di tutte le finiture connesse, il ripristino degli impianti nonché l'adeguamento della nuova struttura alle vigenti normative, al fine del corretto ripristino anche funzionale delle attività ivi svolte;
- al fine di accelerare le operazioni di approvazione del progetto, l'USR aveva chiesto ed ottenuto, già nel corso di questa fase progettuale, e prima dell'indizione della conferenza di servizi, degli incontri interlocutori con i Funzionari della Soprintendenza dei Beni Culturali per condividere gli interventi proposti dai tecnici, incontri da cui è emersa l'esigenza di interventi aggiuntivi rivolti al ripristino di elementi storici architettonici ed artistici (ripristino gradinata esterna e gradinata interna) nonché l'eliminazione delle superfetazioni, oltre alla salvaguardia di alcuni elementi strutturali (copertura in metallo della palestra) che hanno comportato ulteriori costi a quanto avevano già ipotizzato i progettisti;
- per tutte le motivazioni esposte, il finanziamento assegnato con Ordinanza Speciale n°22/2021 si è rivelato da subito insufficiente, perché la somma richiesta si basava soltanto su un indice parametrico finalizzato alla semplice riparazione del danno – quindi circa 500 € per metro quadrato – mentre invece l'accertamento del danno reale subito dall'immobile, unito alla specifica destinazione d'uso per "Pubblici Uffici", hanno imposto ai tecnici progettisti la previsione di una serie di interventi di rinforzo per i quali sono necessarie ben altre risorse;

PRECISATO altresì che, nonostante l'intenzione di questo USR di ricorrere alle risorse aggiuntive previste dall'incentivo del Conto Termico, ai sensi dell'art. 8 dell'OS n. 22/2021, a causa della sospensione dei fondi GSE per il 2026 comunicata dal MASE, non è stato possibile determinare e decurtare tali somme dai maggiori oneri da richiedere al Commissario e che sarà in ogni caso cura di questo USR procedere al caricamento della pratica in caso di riapertura della piattaforma per l'accesso diretto al contributo;

RITENUTO di dover integrare la succitata Determinazione Dirigenziale n. 20 del 27/02/2026 approvando l'aggiornamento della verifica sul progetto nel livello PFTE e di confermare la necessità dei maggiori oneri indicati già nelle precedenti determinazioni, avanzando richiesta per la relativa copertura economica al Commissario, vista la determinazione di conclusione della Conferenza speciale, e al fine di poter procedere senza indugio alle successive fasi di appalto, atteso il quasi completo perfezionamento del progetto nel livello esecutivo;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 8 dell'OS n° 22/2021, anche per la copertura dei maggiori costi dei singoli interventi, è necessaria una pronuncia del Sub Commissario individuato a norma dell'art. 2 della OS 22/2021 in parola, come organo che sovrintende alla attuazione delle attività specificate in Ordinanza;

RITENUTO, pertanto, necessario inviare la presente richiesta di maggiori costi, oltre che al Commissario Straordinario, al Sub Commissario, Ing. Fulvio Maria Soccodato, al fine di poter poi provvedere, in caso di accoglimento della richiesta, alla realizzazione del successivo livello di progettazione e alla fase di appalto lavori per l'**"Intervento di miglioramento sismico dell'edificio denominato "Casa dello sport" sito in via Taraschi a Teramo"**;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi di legge

1. **di prendere atto** dell'aggiornamento del rapporto finale di verifica sul progetto, che tiene conto del verbale della conferenza speciale tenutasi in data 17/02/2026 e dell'acquisito parere del CONI N. 172/2026 del 14/07/2026 rilasciato con POS.N. 0134/2026, senza modifica finanziaria dello stesso;
2. **di confermare** i contenuti di quanto già espresso nella Determinazione Dirigenziale n. 20 del 27/02/2026 e per gli effetti:
 - **di esprimere**, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, **il proprio parere favorevole** in merito alla proposta progettuale presentata dai professionisti incaricati, proposta che comporta una maggiorazione dei costi rispetto al finanziamento stanziato per questa specifica opera con l'Ordinanza Speciale 22/2021, e che si rende pertanto necessario richiedere una specifica autorizzazione al riguardo da parte del Sub Commissario delegato all'attuazione dell'Ordinanza Speciale 22/2021, Dott. Ing. Fulvio Maria Soccodato;
 - **di dare atto** che l'importo complessivo dell'intervento risulta pari a € **7.176.958,03** a cui si aggiunge la somma di € **19.966,44**, 20% delle economie di gara finora espletate, per un totale di € **7.196.924,47** onnicomprensivo di lavori e somme a disposizione a fronte di € **2.089.500,00** inizialmente previsti in programmazione dall' Ordinanza Speciale 22/2021, definendo, dunque, una maggiorazione dei costi per un importo di € **5.107.424,47**;
 - **di far constare** che i maggiori costi richiesti per la realizzazione dell'intervento potrebbero trovare copertura con l'applicazione del comma 5, dell'art.8, dell'Ordinanza Speciale n. 22 del 2021 a tenore del quale: *"nel caso in cui le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici, ai relativi oneri si provvede con le risorse del "Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali" di cui all'articolo 3 dell'ordinanza n.114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario Straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati"*;
 - **di sottoporre**, per tutto quanto sopra esposto, il presente atto alla approvazione del Sub Commissario, per gli adempimenti di competenza, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 2, co.3, dell'Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021;
3. **di trasmettere** la presente determinazione unitamente al progetto nel livello PFTE, alla precedente Determinazione n.20/2026 e al rapporto di verifica aggiornato al commissario straordinario e al sub commissario, per gli adempimenti di competenza, tesi in particolare all'ottenimento dei maggiori oneri necessari alla redazione del progetto esecutivo e all'appalto dei lavori;
4. **di dare atto** che con successivo provvedimento si procederà all'aggiornamento del gruppo di lavoro già individuato inizialmente con propria precedente Determinazione n. 40 del 02.05.2023;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del portale istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, nonché nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs. n° 33/2012, nonché dell'art. 29 del D.lgs. n° 50/2016.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)